			al più presto		al più tardi		
FASE	**PREDECESSORI**	**DURATA**	**INIZIO**	**FINE**	**INIZIO**	**FINE**	**SLACK**
A		4	3/12/21	3/15/21	3/15/21	3/18/21	3
B	A	3	3/16/21	3/18/21	3/19/21	3/21/21	3
C	B	2	3/19/21	3/20/21	3/22/21	3/23/21	3
D		12	3/12/21	3/23/21	3/12/21	3/23/21	0
E	C,D	4	3/24/21	3/27/21	3/24/21	3/27/21	0
F	E	5	3/28/21	4/1/21	3/31/21	4/4/21	3
G	E	8	3/28/21	4/4/21	3/28/21	4/4/21	0
H	E	4	3/28/21	3/31/21	4/1/21	4/4/21	4
I	F,G,H	8	4/5/21	4/12/21	4/5/21	4/12/21	0
J	I	6	4/13/21	4/18/21	4/13/21	4/18/21	0

Data inizio	03/12/2021	**TOT GIORNI**	38	**TOT GIORNI**	38
Data fine	04/18/2021				

FASE	PREDECESSORI	DURATA	al più presto INIZIO	al più presto FINE	al più tardi INIZIO	al più tardi FINE	SLACK
A		1	3/1/18	3/1/18	3/1/18	3/1/18	0
B	A	4	3/2/18	3/5/18	3/2/18	3/5/18	0
C	B	7	3/6/18	3/12/18	3/6/18	3/12/18	0
D	C	19	3/13/18	3/31/18	3/16/18	4/3/18	3
E	C	10	3/13/18	3/22/18	3/13/18	3/22/18	0
F	E	12	3/23/18	4/3/18	3/23/18	4/3/18	0
G	F D	3	4/4/18	4/6/18	4/4/18	4/6/18	0
H	G	8	4/7/18	4/14/18	4/7/18	4/14/18	0
			TOT GIORNI	45	**TOT GIORNI**	45	

DATA DI INIZIO PROGETTO: 3/1/18